





Ремонт дороги в дер. Крапивно по ул. Центральная (при въезде в деревню)	300 кв.м.	0	150044,50	142899,52	7144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142899,52
Ремонт колодцев в дер. Гремячево	3 шт.	3 шт.	72007,48	68578,55	3428,93	58684,18	55889,69	2794,49	58684,18	55889,69	2794,49	58684,18	55889,69	2794,49	58684,18	12688,86
Ремонт колодцев в дер. Могилово	2 шт.	2 шт.	62470,10	59495,34	2974,76	50911,48	48487,12	2424,36	50911,48	48487,12	2424,36	50911,48	48487,12	2424,36	50911,48	11008,22
Ремонт колодцев в дер. Луг	1 шт.	1 шт.	31235,05	29747,66	1487,39	25455,74	24243,56	1212,18	25455,74	24243,56	1212,18	25455,74	24243,56	1212,18	25455,74	5504,10
Ремонт колодцев в дер. Клинково	1 шт.	1 шт.	31235,05	29747,66	1487,39	25455,74	24243,56	1212,18	25455,74	24243,56	1212,18	25455,74	24243,56	1212,18	25455,74	5504,10
Ремонт колодцев в дер. Крапивно	1 шт.	1 шт.	31235,05	29747,66	1487,39	25455,74	24243,56	1212,18	25455,74	24243,56	1212,18	25455,74	24243,56	1212,18	25455,74	5504,10
Чистка колодцев в деревнях: Кровино																
Сельцо - 2 шт., Луг - 5 шт., Новая - 2 шт., Отрада - 2 шт., Дорожницы - 1 шт., Крапивно - 3 шт., Лашино - 6 шт., Половинник - 2 шт., Солоницы - 3 шт., Среднее Село - 7 шт., Гремячево - 10 шт., Яшкино - 5 шт., Авдетово - 3 шт., Бестоголово - 4 шт., Градоша - 2 шт., Дидлово - 1 шт., Званка - 3 шт., Змева Новинка - 2 шт., Клинково - 3 шт., Красная Горка - 1 шт., Крестцы - 2 шт., Могилово - 4 шт., Рахово - 2 шт., Смогино - 3 шт., Кукуй - 8 шт.	86 шт.	86 шт.	468501,78	446192,18	22309,60	381816,52	363634,78	18181,74	381816,52	363634,78	18181,74	381816,52	363634,78	18181,74	381816,52	82557,40
<b>Итого</b>			2625000,00	2500000,00	125000,00	567779,40	540742,27	27037,13	567779,40	540742,27	27037,13	567779,40	540742,27	27037,13	567779,40	1959257,73

Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей)

Обязательно наличие графы "Итого"

Глава администрации

Руководитель финансового органа



*(подпись)*

Резинкин И.Е.  
(фамилия, инициалы)

*(подпись)*

Косарева Ю.В.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Богданова Е.В.

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

01.07.2018 года

*Маша - Маша*



**Ежеквартальный отчет  
Администрации Будогощского городского поселения  
Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий  
("дорожной карты") по достижению целевых показателей  
результативности использования субсидии мероприятий  
("Дорожная карта") по достижению целевых показателей  
результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»</b>					
1.	Устройство контейнерных площадок				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	В течение двух месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. 2 квартал 2018 года	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Контракт не заключен
1.2.	Проведение работ по устройству контейнерных площадок в деревнях Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша, Половинник, Лашино, Луг	В соответствии и с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г	Подрядная организация	Обеспечение возможности сбора и вывоза ТБО в деревнях Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша, Половинник, Лашино, Луг	Контракт не заключен
1.3.	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом	В соответствии и с условиями муниципального контракта	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации	Контракт не заключен
2	Закупка и установка дополнительных элементов на детской площадке				
2.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	В течение трех месяцев со дня	Администрации муниципального образования Будогощское	Заключение муниципального контракта	Контракт не заключен



		подписания Соглашения о предоставле нии субсидии. 3 квартал 2018 года	городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области		
2.2.	Проведение работ по закупке и установке дополнительных элементов на детской площадке в дер.Могилево ул.Старинка	В соответствии и с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г	Подрядная организация	Улучшение благоустройства в дер.Могилево ул.Старинка	Контракт не заключен
2.3.	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом	В соответствии и с условиями муниципального контракта	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации	Контракт не заключен
3.	Чистка пожарного водоема				
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. 3 квартал 2018 года	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Контракт не заключен
3.2.	Проведение работ по чистке пожарного водоема в дер.Званка	В соответствии и с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г	Подрядная организация	Приведение пожарного водоема в дер.Званка в соответствие с действующими нормами	Контракт не заключен
3.3.	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом	В соответствии и с условиями муниципального контракта	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации	Контракт не заключен



			области		
4.	Ремонт дорог в деревнях				
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. 3 квартал 2018 года	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Контракт не заключен
4.2.	Проведение работ по ремонту дорог в деревнях Кукуй по ул.Октябрьская; дер.Званка (засыпка ям); дер.Кровино Сельцо по ул.Восточная по ул.Центральная; дер.Луг по ул.Ручейная; дер.Крапивно по ул.Центральная (при въезде в деревню); дер.Лашино ул.Центральная	В соответствии и с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г	Подрядная организация	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог	Контракт не заключен
4.3.	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом	В соответствии и с условиями муниципального контракта	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации	Контракт не заключен
5.	Ремонт колодцев в деревнях				
5.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	В течение двух месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. 2 квартал 2018 года	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт №29 от 23.04.2018г
5.2.	Проведение работ по ремонту колодцев в деревнях Могилево, Гремячево, Крапивно, Луг, Клиново	В соответствии и с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г.	Подрядная организация	Обеспечение водоснабжения населения в деревнях Могилево и Гремячево	Работы по муниципальному контракту №29 от 23.04.2018г выполнены



5.3.	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом	В соответствии и с условиями муниципального контракта	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации	Акт о приемке выполненных работ №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 от 31.05.2018г
------	--	---	---	--	---

**6. Чистка колодцев в деревнях**

6.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	В течение двух месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. 2 квартал 2018 года	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт №29 от 23.04.2018г
6.2.	Проведение работ чистке колодцев в деревнях Кровино Сельцо - 2шт., Луг - 5 шт., Новая - 2 шт., Отрада - 2 шт., Дорожницы - 1 шт., Крапивно - 3 шт., Лашино - 6 шт., Половинник - 2 шт., Солоницы - 3 шт., Среднее Село - 7 шт., Гремячево - 10 шт., Яшкино - 5 шт., Авдетово - 3 шт., Бестоголово - 4 шт., Градоша - 2 шт., Дидлово - 1 шт., Званка - 3 шт., Змеева Новинка - 2 шт., Клинково - 3 шт., Красная Горка - 1 шт., Крестцы - 2 шт., Могилево - 4 шт., Рахово - 2 шт., Смолино - 3 шт., Кукуй - 8 шт.	В соответствии и с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г.	Подрядная организация	Обеспечение водоснабжения населения в деревнях поселения	Работы по муниципальному контракту №29 от 23.04.2018г выполнены
6.3.	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом	В соответствии и с условиями муниципального контракта	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации	Акт о приемке выполненных работ №9 от 31.05.2018г

**II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата	После	Администрации	Выполнение	По контракту



	выполненных работ	выполнение работ, в соответствии с муниципальным контрактом	муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	запланированных муниципальных программ мероприятий в полном объеме	№29 от 23.04.2018г работы приняты и оплачены
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом.	Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с комитетом.	Подготовлен квартальный отчет на 01.07.2018г
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	После проведения конкурсных процедур, при корректировке местного бюджета	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Эффективное использование бюджетных средств	выполнена

Глава администрации  
поселения



/Резинкин И.Е./