





**Ежеквартальный отчет**  
**Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение**  
**Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана**  
**мероприятий («Дорожной карты»)**  
**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»</b>					
1.	Чистка шахтных колодцев в г.п.Будогощь: Кирова д.31; Комсомольская д.50; Октябрьская д.13; Лесной переулок д.3; Заводская д.4 (ключик); Заозерная д.2; Зеленая Набережная д.14; Калинина д.8; М.Горького д.9; Механизаторов д.6; Хвойная д.5; Школьная д.5; Гоголя д.12; Лесная д.4; Некрасова д.2; Пушкина д.8; Первомайская д.32; Кирова д.40; Комсомольская д.8; Октябрьская д.29; Школьная д.15; Гоголя д.7; Лесная д.10; Пушкина д.5; Первомайская д.13; Советская д.33; Кирова д.50; Октябрьская д.30а; Первомайская д.9; Школьная д.23; Лесная д.23; Пушкина д.2; Советская д.37а; Первомайская д.37; Школьная д.35; Советская д.36; Некрасова д.10а				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июль 2018 года	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Контракт не заключен
1.2.	Проведение работ по чистке шахтных колодцев в г.п.Будогощь	Июль-август 2018 года	Подрядная организация	Чистка шахтных колодцев в г.п.Будогощь	Контракт не заключен
1.3.	Трудовое участие граждан в уборке территории у шахтных колодцев	Июль		Трудовое участие граждан в уборке территории у шахтных колодцев	Контракт не заключен
2.	Ремонт части дороги ул. Кооперативная до ул. Боровая в г.п. Будогощь				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июль 2018 года	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского	Заключение муниципального контракта	Контракт не заключен

			муниципального района Ленинградской области		
2.2.	Проведение работ по ремонту части дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая в г.п.Будогощь	Июль-август 2018 года	Подрядная организация	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог	Контракт не заключен
2.3.	Трудовое участие граждан в очистке обочин части дороги ул.Кооперативная до ул. Боровая в г.п. Будогощь	Июль 2018 года	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Старосты общественного совета № 2	Подготовка территории к проведению работ	Контракт не заключен
3.	Частичный ремонт дороги ул. Октябрьская (в районе котельной ПНИ)				
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июль 2018 года	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Контракт не заключен
3.2.	Проведение работ по частичному ремонту дороги ул.Октябрьская (в районе котельной ПНИ)	Июль-август 2018 года	Подрядная организация	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог	Контракт не заключен
3.3.	Трудовое участие граждан в очистке обочин части дороги ул.Октябрьская (в районе котельной ПНИ)	Июль 2018 года	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Старосты общественного совета № 2	Подготовка территории к проведению работ	Контракт не заключен
4.	Установка искусственных неровностей по ул. Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики)				
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение	Июль 2018 года	Администрация МО	Заключение муниципального	Контракт не заключен

	муниципального контракта на выполнение работ		Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	ого контракта	
4.2.	Проведение работ по установке искусственных неровностей по ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики)	Июль-август 2018 года	Подрядная организация	Безопасность дорожного движения	Контракт не заключен
4.3.	Трудовое участие граждан в очистке обочин части дороги ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики)	Июль 2018 года	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Старосты общественного совета № 1	Подготовка территории к проведению работ	Контракт не заключен
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				Контракт не заключен
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	После выполнения работ, в соответствии и с муниципальным контрактом	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Выполнение запланированных объемов работ	

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлен кварталный отчет на 01.07.2018г
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Эффективное использование бюджетных средств	выполнена